

Số: 1315/KL-TTr

Lai Châu, ngày 20 tháng 5 năm 2026

## KẾT LUẬN THANH TRA

### Việc chấp hành các quy định của pháp luật, các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu

Thực hiện Quyết định số 46/QĐ-TTr ngày 03/3/2026 của Chánh Thanh tra tỉnh Lai Châu về việc Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật, các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu.

Xét Báo cáo Kết quả thanh tra số 20/BC-ĐTTr ngày 24/4/2026 của Trưởng đoàn thanh tra; kết quả làm việc với đơn vị có liên quan<sup>1</sup>; Báo cáo số 31/BC-GSKT&XLSTTr ngày 11/5/2026 của Phòng Giám sát kiểm tra và xử lý sau thanh tra về việc thẩm định dự thảo kết luận thanh tra. Chánh Thanh tra tỉnh kết luận thanh tra như sau:

#### I. KHÁI QUÁT CHUNG

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu (sau đây gọi tắt là Ban QLDA NN&PTNT) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu.

Tổ chức bộ máy gồm: Giám đốc, các Phó Giám đốc, viên chức và người lao động hợp đồng theo quy định. Ban QLDA NN&PTNT có 04 phòng chuyên môn, nghiệp vụ: Tổ chức - Hành chính, Kỹ thuật, Kế hoạch và Tài vụ. Đến thời điểm thanh tra, tổng số viên chức, người lao động của Ban QLDA NN&PTNT là 60 người.

Ban QLDA NN&PTNT có chức năng làm chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các dự án khác do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan Trung ương giao. Ban QLDA NN&PTNT có tư cách pháp nhân, trụ sở làm việc, con dấu, tài khoản, phương tiện làm việc theo quy định của pháp luật. Tiếp nhận và quản lý sử dụng các nguồn vốn được cấp có thẩm quyền giao để đầu tư xây dựng công trình theo quy định của pháp luật. Thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư, Ban

<sup>1</sup> Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh Lai Châu

Quản lý dự án theo quy định của pháp luật Đầu tư công, Xây dựng, Đấu thầu và các quy định pháp luật khác có liên quan. Nhận tư vấn quản lý dự án của các chủ đầu tư khác theo hợp đồng được ký kết; nhận ủy thác quản lý dự án của các chủ đầu tư khác theo hợp đồng ủy thác quản lý dự án được ký kết...

## II. KẾT QUẢ THANH TRA, XÁC MINH

### 1. Công tác chỉ đạo, thực hiện các văn bản của cấp trên và việc chấp hành các quy định của Pháp luật, các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025

Trong năm 2025, trên cơ sở nguồn vốn được giao và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của UBND tỉnh về quản lý, thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025<sup>(2)</sup>, Ban QLDA NN&PTNT đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án, tiến độ giải ngân các nguồn vốn năm 2025 và đã ban hành 25 Văn bản chỉ đạo và báo cáo cấp có thẩm quyền về thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025. Ban QLDA NN&PTNT đã xây dựng kế hoạch chi tiết về tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn cho từng dự án, từng gói thầu; phân công cụ thể lãnh đạo và cán bộ phụ trách theo dõi, đôn đốc tiến độ. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra hiện trường, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công; đôn đốc các nhà thầu huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Công tác nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành được thực hiện kịp thời theo tiến độ thi công, hạn chế tình trạng dồn hồ sơ thanh toán vào cuối năm.

Ban QLDA NN&PTNT đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện các thủ tục đầu tư, thanh toán và quyết toán dự án nhằm bảo đảm các dự án triển khai đúng quy định của pháp luật, cụ thể:

<sup>(2)</sup> Công điện số 162/CD-TTg ngày 11/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2025; Công điện số 60/CD-TTg ngày 09/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025; Công văn số 5118/BTC-ĐT ngày 18/4/2025 của Bộ Tài chính về việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2025; Công điện số 32/CD-TTg ngày 05/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2025; Văn bản số 759/UBND-TH ngày 22/02/2025 của UBND tỉnh Lai Châu về việc khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025; Công điện số 08/CD-UBND ngày 26/9/2025 của UBND tỉnh Lai Châu về việc đẩy mạnh thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2025; Văn bản số 6138/UBND-TH ngày 10/10/2025 của UBND tỉnh Lai Châu về việc triển khai giám sát thường xuyên và báo cáo kết quả về giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2025; Công văn số 6584/UBND-TH ngày 24/10/2025 của UBND tỉnh Lai Châu về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2025; Văn bản số 8008/UBND-TH ngày 11/12/2025 của UBND tỉnh Lai Châu về việc tập trung, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025; Công văn số 5468/UBND-TH ngày 17/9/2025 về việc tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2025; Công văn số 3763/UBND-TH ngày 14/7/2025 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025; Công văn số 2199/UBND-TH ngày 19/5/2025 về việc đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025; Công văn số 1729/UBND-TH ngày 23/4/2025 của về việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2025; Công văn số 1501/UBND-TH ngày 10/4/2025 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025; Công văn số 1055/UBND-TH ngày 13/3/2025 của về việc đẩy mạnh phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

- Thực hiện nhiệm vụ về đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án: Ban QLDA NN&PTNT đã theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Đối với các dự án chậm tiến độ đã yêu cầu nhà thầu xây dựng kế hoạch khắc phục, điều chỉnh tiến độ phù hợp với tình hình thực tế.

- Thực hiện nhiệm vụ về giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công: Công tác giải ngân vốn đầu tư công được Ban QLDA NN&PTNT phối hợp với Kho bạc Nhà nước trong kiểm soát chi, thanh toán vốn đầu tư; đẩy nhanh nghiệm thu khối lượng hoàn thành, hoàn thiện hồ sơ thanh toán.

- Thực hiện nhiệm vụ về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng: Ban QLDA NN&PTNT đã phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan và chính quyền địa phương trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Đối với các dự án còn vướng mắc, đơn vị đã báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét, chỉ đạo giải quyết.

## **2. Việc thực hiện công tác Báo cáo theo quy định**

Việc thực hiện công tác báo cáo về tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 định kỳ hằng tháng, hằng quý, hằng năm theo quy định tại Thông tư của Bộ Tài chính số 15/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021, số 37/2025/TT-BTC ngày 12/6/2025 quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công và các báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền, báo cáo hằng tuần tại Công điện số 08/CĐ-UBND ngày 26/9/2026 về việc đẩy mạnh thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2025; Công văn số 6080/UBND-TH ngày 08/10/2025 về việc thực hiện chế độ báo cáo tuần về tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn NSNN năm 2025; Công văn số 6138/UBND-TH ngày 10/10/2025 V/v triển khai giám sát thường xuyên và báo cáo kết quả về giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2025 được Ban QLDA NN&PTNT thực hiện đảm bảo theo quy định. Trong năm 2025 Ban QLDA NN&PTNT thực hiện công tác báo cáo đảm bảo theo quy định. Đã thực hiện 14 báo cáo về tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 hàng tháng, quý, năm và đột xuất theo quy định và theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền; 32 báo cáo hàng tuần về tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 góp phần phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội năm 2025 của tỉnh.

## **3. Công tác tổng hợp quyết toán nguồn vốn năm 2024**

Đơn vị đã thực hiện lập báo cáo quyết toán nguồn năm 2024 và đã được Sở Tài chính thẩm định theo quy định. Kết quả cụ thể như sau:

- Tổng kế hoạch vốn sử dụng trong năm: 95.488 triệu đồng, bao gồm: kế hoạch vốn năm 2024 là 89.351 triệu đồng; Kế hoạch vốn còn dư chuyển sang là 6.137 triệu đồng;

- Tổng số vốn đã thanh toán khối lượng hoàn thành trong năm quyết toán là 71.546 triệu đồng; trong đó thanh toán kế hoạch vốn năm 2024 là 65.755 triệu đồng, thu ứng các năm trước chuyển sang là 5.791 triệu đồng;

- Lũy kế vốn tạm ứng chưa thu hồi chuyển sang năm sau: 1.752 triệu đồng.

#### **4. Việc thực hiện công tác giải ngân thanh toán các nguồn vốn năm 2025**

##### **4.1. Tình hình thực hiện**

Trong năm 2025, Ban QLDA NN&PTNT được giao tổng số kế hoạch vốn đầu tư là: **598.410 triệu đồng** (trong đó vốn giao trong năm là 566.125 triệu đồng; vốn kéo dài sang năm 2025 là 32.285 triệu đồng), tổng số vốn giải ngân đến 31/01/2026 là: **504.119 triệu đồng** (trong đó vốn giao trong năm là 473.643 triệu đồng; vốn kéo dài sang năm 2025 là 30.476 triệu đồng) đạt tỷ lệ 84,24% kế hoạch vốn giao, số vốn còn lại chưa giải ngân là 94.291 triệu đồng.

Công tác giải ngân nguồn vốn năm 2025 đã được đơn vị quan tâm, chỉ đạo tuy nhiên còn hạn chế, thiếu sót như: 28 dự án hết nhiệm vụ chi nhưng không kịp thời đề xuất báo cáo điều chỉnh vốn với số tiền 2.977 triệu đồng; 04 dự án bổ sung vốn thời điểm sau 30/9/2025 với số vốn chưa giải ngân là 36.182 triệu đồng; 02 dự án do vướng mắc đền bù giải phóng mặt bằng chưa kịp thời phối hợp giải quyết với số tiền chưa giải ngân là 5.728 triệu đồng.

*(Chi tiết có Biểu 01 kèm theo)*

##### **4.2. Kết quả thanh tra, xác minh chi tiết công tác giải ngân, thanh toán các nguồn vốn năm 2025 đối với dự án.**

###### **4.2.1. Việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác tạm ứng vốn, thu hồi tạm ứng vốn.**

Việc quản lý, thanh toán, tạm ứng, thu hồi tạm ứng vốn đầu tư đã được Ban QLDA NN&PTNT thực hiện cơ bản theo quy định Luật Đầu tư công, Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công. Tuy nhiên qua thanh tra nhận thấy còn hạn chế, thiếu sót như sau: Có 08 dự án tạm ứng chi phí đền bù giải phóng mặt bằng đã chi trả cho người thụ hưởng với giá trị 4.951 triệu đồng nhưng chưa tập hợp chứng từ, làm thủ tục thanh toán và thu hồi tạm ứng theo quy định tại Điểm b Khoản 5 Điều 9, Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày

26/9/2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; 01 dự án tạm ứng chi phí đền bù giải phóng mặt bằng quá thời hạn 03 tháng chưa chi trả cho người thụ hưởng với giá trị là 709 triệu đồng chưa đảm bảo theo quy định tại Tiết ii Điểm d Khoản 6 Điều 9 Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

(Chi tiết có Biểu 02 kèm theo)

#### **4.2.2. Việc chấp hành các quy định về công tác quản lý tiến độ dự án.**

Công tác quản lý tiến độ dự án đã được Chủ đầu tư thực hiện theo quy định, thời gian thực hiện dự án cơ bản tuân thủ theo quyết định phê duyệt dự án, tiến độ thi công xây lắp cơ bản tuân thủ theo hợp đồng đã ký kết, tuy nhiên còn có 03 dự án Chủ đầu tư trình điều chỉnh thời gian thực hiện dự án chưa kịp thời so với thời gian thực hiện dự án được phê duyệt trong Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng<sup>3</sup>.

#### **4.2.3. Việc chấp hành các quy định về công tác thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng**

Công tác nghiệm thu, thanh toán; bàn giao đưa công trình vào khai thác, sử dụng được chủ đầu tư thực hiện theo quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình và Nghị định số 99/2021/NĐ-CP về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư. Sau khi công trình hoàn thành được đưa vào khai thác, sử dụng theo quy định.

#### **5. Kết quả xác minh thực tế**

Đoàn thanh tra tiến hành xác minh thực tế tại 10 dự án<sup>4</sup> do Ban QLDA NN&PTNT làm chủ đầu tư. Các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Qua xác minh khối lượng hoàn thành thực tế các công trình so với khối lượng trong hồ sơ thiết kế một số hạng mục công trình về số lượng, kích thước hình học hạng mục đầu tư xây dựng thực tế đảm bảo so với hồ sơ thiết kế được phê duyệt. Tuy nhiên còn một số hạn chế, thiếu sót như sau:

- **Đối với dự án: Thủy lợi Na Hãn Luông, xã Mường Tè, huyện Mường Tè:** Đã bàn giao đưa vào sử dụng năm 2025, qua kiểm tra hạng mục tuyến kênh dẫn nước phần công việc đắp đất thành kênh trên thực tế có một số vị trí thi công bị xói mòn, sạt lở chưa đạt chiều cao với hồ sơ thiết kế được duyệt.

<sup>3</sup> Dự án Nâng cấp đường từ TT xã đến bản Nậm Béo, xã Pu Sam Cáp, huyện Sin Hồ; Dự án Nhà hiệu bộ 2 tầng, 8 phòng, nhà lớp học 3 tầng 18 phòng và các hạng mục phụ trợ, xã Nà Tăm, huyện Tam Đường; Dự án Đường giao thông bản Can Hồ, xã Sin Suối Hồ - bản Po Trà - bản Hoang Liên Sơn 2, xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ.

<sup>4</sup> Đường từ Làng Sàng, Tả thàng, Hồng Thu Chở; Nâng cấp, sửa chữa thủy lợi Bản Hay, xã Nậm Hãn, huyện Sin Hồ; Đường giao thông vùng trồng cây gỗ lớn các xã Nậm Hãn, Nậm Cuối, Cấn Co,... huyện Sin Hồ; Nâng cấp, cải tạo đường giao thông bản Chang Hồng 2 - bản U Gia xã Huổi Luông - bản Sơn Bình xã Ma Li Pho; Nâng cấp, cải tạo đường giao thông trung tâm xã Mường So; Nước sinh hoạt bản Phìn Ngan Lao Chải, Phìn Ngan Xin Chải, xã Tả Lèng; Thủy lợi Na Hãn Luông, xã Mường Tè, huyện Mường Tè; San gạt mặt bằng, cấp nước sinh hoạt điểm sắp xếp dân cư Nậm Suông, xã Vàng San, huyện Mường Tè; Nhà hiệu bộ 2 tầng, 8 phòng; nhà lớp học 3 tầng 18 phòng và các hạng mục phụ trợ xã Nà Tăm, Tam Đường; Nâng cấp mở rộng bãi chôn lấp rác thải Than Uyên.

- **Đối với dự án: Nâng cấp mở rộng bãi chôn lấp rác thải Than Uyên:**  
 Công trình đã hoàn thành, tuy nhiên còn dư tạm ứng chi phí GPMB chưa thu hồi 285 triệu đồng là chưa đảm theo quy định tại Khoản 5 Điều 9, Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ.

### **III. KẾT LUẬN**

#### **1. Những mặt làm được**

Ban QLDA NN&PTNT đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án; đã xây dựng kế hoạch chi tiết về tiến độ thực hiện và giải ngân vốn cho từng dự án, từng gói thầu; phân công cụ thể lãnh đạo và cán bộ phụ trách theo dõi, đôn đốc tiến độ đồng thời tăng cường công tác kiểm tra hiện trường, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công; đôn đốc các nhà thầu huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Ban QLDA NN&PTNT đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương; Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh trong công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện các thủ tục đầu tư, thanh toán và quyết toán dự án nhằm bảo đảm các dự án triển khai đúng quy định của pháp luật và góp phần nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch được giao.

Công tác nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành bàn giao đưa công trình vào khai thác, sử dụng được chủ đầu tư thực hiện theo quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP; Nghị định số 99/2021/NĐ-CP và Nghị định số 254/2025/NĐ-CP. Việc nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành được thực hiện cơ bản kịp thời theo tiến độ thi công, hạn chế tình trạng dồn hồ sơ thanh toán vào cuối năm. Ban QLDA NN&PTNT phối hợp với Kho bạc Nhà nước trong kiểm soát chi, thanh toán vốn đầu tư.

#### **2. Hạn chế, khuyết điểm**

- Trong công tác tạm ứng, thu hồi tạm ứng, giải ngân vốn đầu tư: Ban QLDA NN&PTNT thực hiện giải ngân không hết kế hoạch vốn được giao năm 2025; chưa đôn đốc triệt để việc thực hiện thu hồi giá trị tạm ứng chi phí đền bù giải phóng mặt bằng khi hết thời hạn theo quy định. Phối hợp với Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh chưa chặt chẽ dẫn đến có dự án chưa thực hiện hoàn ứng giá trị tạm ứng chi phí đền bù giải phóng mặt bằng khi hết thời hạn theo quy định.

- Công tác quản lý tiến độ dự án; quản lý tiến độ thực hiện hợp đồng; quản lý điều chỉnh hợp đồng và các nội dung khác của hợp đồng: Việc trình điều chỉnh thời gian thực hiện dự án chưa kịp thời tại 03 dự án do Ban QLDA NN&PTNT làm Chủ đầu tư.

- Một số công trình qua kiểm tra thực tế có hạng mục tuyến kênh dẫn nước phần công việc đắp đất thành kênh trên thực tế có một số vị trí thi công bị xói mòn, sạt lở chưa đạt chiều cao với hồ sơ thiết kế được duyệt.

*Ha*

### **3. Nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm**

#### **3.1. Nguyên nhân chủ quan**

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Ban QLDA NN&PTNT đối với công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng có lúc, có việc chưa được sát sao. Năng lực quản lý, trách nhiệm tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các phòng, viên chức, hợp đồng lao động của Ban QLDA NN&PTNT còn hạn chế, chưa kịp thời cập nhật chế độ chính sách để tham mưu cho lãnh đạo QLDA NN&PTNT trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động đầu tư xây dựng. Một số dự án không giải ngân hết nguồn vốn năm 2025 được giao do vướng đền bù giải phóng mặt bằng.

#### **3.2. Nguyên nhân khách quan**

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp và là năm cuối cùng của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Ban QLDA NN&PTNT được giao nhiệm vụ tiếp nhận toàn bộ các dự án theo lĩnh vực từ các huyện trên địa bàn từ ngày 01/7/2025, số lượng hồ sơ tiếp nhận lớn, các dự án trải rộng khắp địa bàn của tỉnh Lai Châu, nhiều dự án còn vướng mắc do đó việc tiếp quản, điều hành các dự án gặp nhiều khó khăn. Một số dự án không giải ngân hết kế hoạch vốn được giao năm 2025 do hết nhiệm vụ chi (*đối tượng thụ hưởng là phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện bị giải thể theo chính quyền địa phương hai cấp; chi phí dự phòng của dự án không sử dụng hết, giá trị thuế VAT giảm từ 10% xuống 8% theo quy định của Chính phủ, giá trị còn lại nhỏ là số làm tròn khi phân bổ vốn...*); Một số dự án được bổ sung vốn vào cuối năm 2025 với số vốn lớn dẫn đến không giải ngân hết nguồn vốn, tuy nhiên đối với số vốn bổ sung sau ngày 30/9/2025 theo quy định tại khoản 1 Điều 72 Luật Đầu tư công năm 2024, được sửa đổi bổ sung tại mục a khoản 33 điều 7 Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 thì được phép kéo dài thanh toán đến 31/12/2026... ;

#### **4. Trách nhiệm**

Những hạn chế, khuyết điểm nêu trên trách nhiệm thuộc Giám đốc Ban QLDA NN&PTNT trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và cá nhân các đồng chí Phó giám đốc được giao phụ trách lĩnh vực; Trưởng các phòng (*Phòng Kế hoạch, Phòng Tài vụ, Phòng Kỹ thuật*); Kế toán trưởng và các cá nhân liên quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

### **IV. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ THEO THẨM QUYỀN**

Trong quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra không áp dụng các biện pháp xử lý theo thẩm quyền.



## V. KIẾN NGHỊ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ

### 1. Về hành chính

Giám đốc Ban QLDA NN&PTNT tổ chức kiểm điểm đối với các cá nhân có liên quan đến những hạn chế, khuyết điểm trong việc chấp hành các quy định của pháp luật, các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 theo thẩm quyền đã nêu tại Kết luận thanh tra này và có biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Kết luận, khắc phục các hạn chế khuyết điểm đã được chỉ ra và báo cáo kết quả về Thanh tra tỉnh theo quy định.

### 2. Về kinh tế: Không.

### 3. Kiến nghị công tác quản lý

#### 3.1. Kiến nghị UBND tỉnh


Để nâng cao công tác giải ngân nguồn vốn đầu tư công, Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư, các đơn vị một số nhiệm vụ như sau:

- Giao Sở Tài chính chủ trì, theo dõi sát tiến độ, tăng cường kiểm tra đôn đốc việc thực hiện giải ngân của cơ quan, đơn vị, kịp thời báo cáo UBND tỉnh để đưa ra các giải pháp điều hành linh hoạt, quyết liệt, hiệu quả, sát với tình hình thực tiễn nhằm hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 và các năm tiếp theo; kịp thời tham mưu điều chỉnh kế hoạch vốn đối với các dự án chậm triển khai, điều chỉnh kế hoạch vốn từ những dự án có tỷ lệ giải ngân thấp sang những dự án có tỷ lệ giải ngân tốt, còn nhu cầu về vốn, trong đó ưu tiên bố trí vốn cho những dự án hoàn thành trong năm 2026, những dự án lớn, trọng điểm có tác động trực tiếp tới tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

- Chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, các chủ đầu tư đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng các dự án khi có phương án đền bù giải phóng mặt bằng được duyệt; tập hợp chứng từ, làm thủ tục thanh toán và thu hồi tạm ứng ngay không chờ đến khi hoàn thành toàn bộ phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư mới làm thủ tục thu hồi vốn tạm ứng. Đối với vốn tạm ứng quá hạn chưa thực hiện chi trả cho người thụ hưởng, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh chuyển toàn bộ số dư tạm ứng về tài khoản của chủ đầu tư tại cơ quan thanh toán theo quy định.

- Chỉ đạo các chủ đầu tư, Ban QLDA một số nội dung như sau:

+ Thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 và các năm tiếp theo.



+ Phân công lãnh đạo, cán bộ phụ trách theo dõi cụ thể từng dự án, cụ thể hóa trách nhiệm để làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ; kịp thời thay thế đơn vị tư vấn, nhà thầu, những công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trách nhiệm, không đáp ứng được yêu cầu.

+ Thực hiện cập nhật thông tin của tất cả các dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc phạm vi quản lý làm cơ sở tạo lập báo cáo KPIs hàng tháng theo quy định. Tạo lập báo cáo KPIs gửi cơ quan cấp trên trước ngày 25 hàng tháng trên Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư.

+ Tăng cường đôn đốc nhà thầu tập trung nhân lực, vật lực, máy móc, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; khẩn trương nghiệm thu khối lượng hoàn thành, hoàn thiện hồ sơ thanh toán, giải ngân kế hoạch vốn; tổng hợp báo cáo chi tiết kết quả giải ngân kế hoạch vốn đến từng dự án. Đối với các dự án không giải ngân hết kế hoạch vốn được giao, đề nghị các chủ đầu tư báo cáo chi tiết từng dự án; chỉ rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; kiến nghị, đề xuất xử lý.

+ Thường xuyên kiểm tra, giám sát hiện trường, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh ngay tại đơn vị, công trường, dự án bảo đảm kịp thời, linh hoạt, hiệu quả. Xác định rõ những tồn tại, những khó khăn vướng mắc liên quan công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, khai thác cung ứng và kiểm soát giá nguyên, nhiên, vật liệu, các thủ tục liên quan đến đất đai ...

+ Thường xuyên rà soát tiến độ thực hiện dự án, tiến độ giải ngân kế hoạch vốn; kịp thời rà soát, báo cáo UBND tỉnh điều chuyển kế hoạch vốn của các dự án giải ngân chậm hoặc không có khả năng giải ngân để bổ sung vốn cho dự án có khả năng giải ngân tốt hoặc khi có phát sinh; chịu trách nhiệm trong trường hợp dự án không giải ngân hết kế hoạch vốn do các nguyên nhân chủ quan.

+ Phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng các dự án còn vướng mắc và thực hiện thu hồi số tiền tạm ứng đền bù giải phóng mặt bằng nhưng quá thời gian chưa hoàn ứng theo quy định.

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương có liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai, Khẩn trương hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, phê duyệt các dự án khởi công mới, bảo đảm đủ điều kiện phân bổ vốn ngay sau khi được giao bổ sung kế hoạch vốn.

+ Đối với các dự án hoàn thành đưa vào sử dụng, khẩn trương lập báo cáo quyết toán dự án và trình phê duyệt quyết toán theo quy định.

### 3.2. Kiến nghị đối với Ban QLDA NN&PTNT:

- Đối với vốn tạm ứng quá hạn chưa thực hiện chi trả cho người thụ hưởng số tiền 709 triệu đồng, yêu cầu Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh hoàn trả về tài khoản của chủ đầu tư tại cơ quan thanh toán theo quy định.

- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh làm thủ tục thanh toán và thu hồi tạm ứng theo quy định đối với 08 dự án đã chi trả cho người thụ hưởng nhưng chưa tập hợp chứng từ, làm thủ tục thanh toán và thu hồi tạm ứng.

- Yêu cầu nhà thầu thi công khắc phục, sửa chữa các vị trí hư hỏng, sụt sạt theo đúng yêu cầu của hồ sơ thiết kế đối với những công trình đã bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa hết thời gian bảo hành để đảm bảo chất lượng và phát huy hiệu quả đầu tư của dự án.

Trên đây là Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật, các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu./.

**Nơi nhận:**

- Thanh tra Chính phủ;
- UBND tỉnh Lai Châu;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- UBKT Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh;
- Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT;
- Văn phòng (Công khai trên Trang TTĐT);
- Lưu: VT, HSTTr.

(b/c)

**KT. CHÁNH THANH TRA  
PHÓ CHÁNH THANH TRA**

**Phạm Văn Hưng**